



JAMHURI YA MUJUNGANO WA TANZANIA

TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA

WAKALA WA BARABARA ZA VIJIJINI NA MIJINI

(TARURA)




**TAARIFA YA WAKALA WA BARABARA ZA
VIJIJINI NA MIJINI (TARURA)**

KWA

**BODI YA BARABARA – MKOA WA
RUVUMA**



YALIYOMO




- ❖ Utangulizi.
- ❖ Hali ya Mtandao wa barabara wa TARURA.
- ❖ Utekelezaji wa Miradi ya Mwaka wa Fedha 2021/2022.
- ❖ Mpango na Utekelezaji wa Miradi ya Mwaka wa Fedha 2022/2023.
- ❖ Changamoto na Utatuzi.
- ❖ Picha za miradi inayotekelezwa kwa Mwaka wa Fedha 2022/2023.



❖ UTANGULIZI




❖ UTANGULIZI



- ❖ Wakala wa Barabara wa Vijijini na Mijini – (TARURA) Mkoa wa Ruvuma una mtandao wa barabara wenye jumla ya **Km. 7,146.22.**
- ❖ Mtandao huo unajumuisha barabara za **lami, changarawe** na **Udongo**. Mchanganuo wa mtandao wa barabara kwa muhtasari umeonyeshwa katika jedwali lifuatalo kwa kila Halmashauri.



❖ UTANGULIZI (*Inaendelea...*)




Na.	HALMASHAURI	LAMI (Km)	CHANGARAWWE (Km)	UDONGO (Km)	JUMLA (Km)
01	SONGEA MC	32.75	33.46	447.44	513.650
02	SONGEA DC	16.67	275.11	765.46	1,057.240
03	MBINGA TC	10.74	74.85	977.92	1,063.51
04	MBINGA DC	29.60	32.70	911.05	973.350
05	MADABA DC	1.70	36.37	591.62	629.695
06	NAMTUMBO DC	2.95	269.83	802.47	975.253
07	TUNDURU DC	4.5	205.84	1067.77	1,203.610
08	NYASA DC	7.37	142.66	579.88	729.910
JUMLA		103.47	870.29	6162.76	7,146.22

NB: BARABARA ZA LAMI NI PAMOJA NA BARABARA ZA ZEGE "CONCRETE STRIPS"

December 29, 2022



❖ UTANGULIZI (*Unaendelea...*)



Kwa mujibu wa sheria ya barabara 2007, Barabara zimetengwa katika makundi makuu matatu (3) kama inavyoonekana katika jedwali lifuatalo:-

Na.	HALMASHAURI	BARABARA ZA MKUSANYO (COLLECTOR ROADS)	BARABARA ZA MLISHO (FEEDER ROADS)	BARABARA ZA JAMII (COMMUNITY ROADS)	JUMLA
01	SONGEA MC	255.160	256.420	2.070	513.650
02	SONGEA DC	679.050	197.030	181.16	1,057.240
03	MBINGA TC	216.648	327.659	519.210	1,063.510
04	MBINGA DC	636.200	248.690	88.460	973.350
05	MADABA DC	399.280	196.310	34.110	629.695
06	NAMTUMBO DC	502.90	433.870	38.482	975.253
07	TUNDURU DC	841.650	360.560	1.400	1,203.610
08	NYASA DC	375.830	291.600	62.480	729.910
JUMLA		3,906.710	2,312.130	927.380	7,146.22



❖ HALI YA MTANDAO WA BARABARA




❖ HALI YA MTANDAO WA BARABARA

- ❖ Jumla ya **Km. 4,130.63** za mtandao wa Barabara za Mkoa wa Ruvuma zinazosimamiwa na TARURA zipo katika hali nzuri na ya wastani sawa na **57.80%** na hupitika kwa mwaka mzima.
- Km 3,015.59** za mtandao wa Barabara zilizosalia sawa na **42.20%** hupitika kikamilifu wakati wa kiangazi tu.
- ❖ Hata hivyo, Serikali kupitia Wakala wa Barabara za Vijijini na Mijini (TARURA) inaendelea na juhudi ili kuufanya mtandao wote wa Barabara kupitika kwa misimu yote ya Mwaka.



❖ HALI YA MTANDAO WA BARABARA (*Inaendelea...*)



- ❖ Jedwali lifuatalo linaonyesha Muhtasari wa hali ya Mtandao wa barabara kwa kila Halmashauri katika Mkoa wa Ruvuma.

Na.	HALMASHAURI	MTANDAO (Km)	ZINAZOPITIKA KWA MWAKA MZIMA (Km)	ZISIZOPITIKA KWA MWAKA MZIMA (Km)
01	SONGEA MC	513.650	454.38 (88.46%)	59.27(11.54%)
02	SONGEA DC	1057.24	621.38 (58.80%)	435.86(41.23%)
03	MBINGA TC	1063.510	629.62 (59%)	433.89(40%)
04	MBINGA DC	973.350	585.98 (60%)	387.35 (39%)
05	MADABA DC	629.695	570.10 (90%)	59.60 (9.00%)
06	NAMTUMBO DC	975.253	256.88 (26.34%)	718.373 (73.66%)
07	TUNDURU DC	1203.610	435.902 (36%)	767.70 (63%)
08	NYASA DC	729.910	576.39 (78%)	153.53 (21%)
JUMLA		7,146.22	4,130.63 (57.80%)	3,015.59 (42.20%)



❖ UTEKELEZAJI WA KAZI ZA BARABARA NA MADARAJA KWA MWAKA WA FEDHA 2021/2022



❖ UTEKELEZAJI WA KAZI ZA BARABARA NA MADARAJA KWA MWAKA 2021/2022

- Katika mwaka wa fedha 2021/2022 Mkoa wa Ruvuma ulitengewa jumla ya kiasi cha **TSHS 24,094,018,143.68**, **TSHS.7,383,070,021.00** ikiwa ni fedha za matengenezo, kiasi cha **TSHS 400,000,000.00** fedha za maendeleo, kiasi cha **TSHS 4,500,000,000.** ni fedha za mfuko wa Jimbo na **TSHS 11,060,000,000.00** ikiwa ni fedha za Mfuko wa Tozo.




❖ UTEKELEZAJI WA KAZI ZA BARABARA NA MADARAJA KWA MWAKA 2021/2022 (*Inaendelea...*)

- ❖ Kwa kutumia bajeti hiyo iliyotengwa, TARURA Mkoa wa Ruvuma Mwaka wa fedha 2021/2022 uliingia mikataba **75** na Wakandarasi yenye jumla ya Tshs. **19,090,386,365.00** kwa ajili ya kutekeleza kazi mbalimbali za matengenezo ya barabara, ujenzi wa madaraja pamoja na makalavati, Hadi kufikia mwezi Juni, 2022 mikataba 70 ya Mfuko wa fedha za Barabara, Jimbo na Tozo ilikamilika kwa asilimia 100 wakati mikataba 5 ilivuka mwaka na hadi kufikia Novemba 2022, mikabata hiyo ipo katika hatua za mwisho za umaliziaji umaliziaji.
- ❖ Mikataba hiyo 75 ilihusisha Matengenezo yafuatayo;



❖ UTEKELEZAJI WA KAZI ZA BARABARA NA MADARAJA KWA MWAKA 2020/2021 (*Inaendelea...*)



- **Matengenezo ya Kawaida (Routine Maintenance), Matengenezo ya sehemu korofi (Spot improvement) na Matengenezo ya Muda Maalum (Periodic maintenance)**


Kati ya jumla ya km **488.35** zilizokuwa kwenye mpango wa Matengenezo ya kawaida, km **486.88** zilifanyiwa matengenezo, hii ikiwa ni **98.7%** ya utekelezaji. Hadi kufikia Juni 30, 2022 fedha zilizolipwa katika aina hii ya matengenezo ni kiasi cha TZS **1,226,963,000.00** kati ya Tshs. **1,291,540,000.00** zilizotengwa, hii ikiwa ni asilimia **95%**.

- **Matengenezo ya sehemu korofi (Spot improvement)**

Kati ya jumla ya km **120.95** zilizokuwa kwenye mpango wa Matengenezo ya sehemu korofi, km **118.29** zilifanyiwa matengenezo, hii ikiwa ni **97.8%** ya utekelezaji. Hadi kufikia Juni 30, 2022 fedha zilizolipwa katika aina hii ya matengenezo ni kiasi cha Tshs. **1,684,849,950** kati ya Tshs. **1,782,910,000** zilizotengwa, hii ikiwa ni asilimia **94.5%**



UTEKELEZAJI WA KAZI ZA BARABARA NA MADARAJA KWA MWAKA 2021/2022 (*Inaendelea...*)



- **Matengenezo ya Muda Maalum (Periodic maintenance)**


Kati ya jumla ya km **166.92** zilizokuwa kwenye mpango wa Matengenezo ya muda maalumu, km **164.92** zilifanyiwa matengenezo, hii ikiwa ni asilimia **98.8** ya utekelezaji. Hadi kufikia Juni 30, 2022 fedha zilizolipwa katika aina hii ya matengenezo ni kiasi cha Tshs. **2,806,917,500** kati ya Tshs. **2,954,650,000** zilizotengwa, hii ikiwa ni asilimia **95**.

- **Madaraja (Bridges and Culverts)**

Kati ya jumla ya madaraja 45, Kalvati mistari 14 yaliyokuwa kwenye mpango, madaraja 43, Kalvati mistari 14 yalifanyiwa ujenzi na ukarabati hadi kufikia Juni 2022, hii ikiwa ni asilimia **95.6** ya utekelezaji. Jumla ya fedha zilizolipwa katika aina hii ya matengenezo ni kiasi cha Tshs. **1,286,271,500.00** kati ya TZS **1,353,970,000** zilizotengwa, hii ikiwa ni asilimia **95%**.



UTEKELEZAJI WA KAZI ZA BARABARA NA MADARAJA KWA MWAKA 2021/2022 (*Inaendelea...*)



Mchanganuo wa asilimia za utekelezaji wa miradi ya matengenezo ya barabara kwa kila Wilaya hadi kufikia mwezi desemba 2022 .


Na.	Wilaya	UTEKELEZAJI (%)
01	SONGEA	100.00
02	MBINGA DC	100.00
03	NAMTUMBO DC	100.00
04	NYASA DC	100.00
05	TUNDURU DC	100.00
UTEKELEZAJI KI-MKOA		100.00



❖ **MPANGO WA UTEKELEZAJI WA KAZI KWA MWAKA WA FEDHA 2022/2023**



❖ MPANGO WA UTEKELEZAJI WA KAZI ZA BARABARA NA MADARAJA KWA MWAKA 2022/2023




Bajeti iliyoidhinishwa Mwaka wa fedha 2022/2023

- Katika Mwaka wa fedha 2022/2023 Mkoa ulitengewa kiasi cha **TZS. 23,928,956,999.00** Mchanganuo ni kama ifuatavyo: -
 - Matengenezo ya Barabara na Madaraja **TZS. 7,888,956,999.00**
 - Miradi ya Maendeleo **TZS. 640,000,000.00**
 - Miradi ya Jimbo **TZS. 4,500,000,000.00**
 - Fedha za Nyongeza (Tozo) **TZS. 10,150,000,000.00**
 - Fedha Maalumu Kutoka Serikali Kuu **TZS. 750,000,000.00**



❖ MPANGO WA UTEKELEZAJI WA KAZI ZA BARABARA NA MADARAJA KWA MWAKA 2022/2023




Ununuzi wa Zabuni za Miradi ya Matengenezo ya Barabara kwa Mwaka wa Fedha 2022/2023

Hadi kufikia Novemba, 2022 Kwa mwaka wa fedha **2022/23** Ununuzi uliofanywa na TARURA Mkoa ni wa Zabuni **56** zenye thamani ya **Tshs. 21,611,845,585.00** ambayo ni Ununuzi kwa mwaka wa fedha **2022/23**. Aidha, Zabuni hizo zote **56** zipo katika hatua mbalimbali za Utekelezaji. (**Rejea jedwali namba 7**)



❖ MPANGO WA UTEKELEZAJI WA KAZI ZA BARABARA NA MADARAJA KWA MWAKA 2022/20223




Mapokezi

- Hadi kufikia Mwezi Novemba 2022, jumla ya kiasi kilichopokelewa ni **TZS. 6,848,865,718.93** sawa na **asilimia 28.6** ya fedha zote zilitengwa kwa Mwaka wa Fedha 2022/2023. Mchanganuo wa mapokezi ni kama unavyoonekana hapa chini: -
 - Matengenezo ya Barabara na madaraja **TZS. 3,185,389,561.09** sawa na **40.38%**
 - Miradi ya Maendeleo **TZS. 296,913,720.37** sawa na **46.39%**
 - Miradi ya Jimbo – Fedha bado hazijapokelewa sawa na **0%**
 - Fedha za Nyongeza (Tozo) **TZS. 2,568,600,539.10** sawa na **25.3%**
 - Fedha Maalum Kutoka Serkali Kuu **TZS. 750,000,000.00** sawa na **100%**



❖ UTEKELEZAJI WA KAZI ZA MATENGENEZO KWA MWAKA WA FEDHA 2022/2023




Utekelezaji wa Kazi za Matengenezo kwa mwaka wa fedha 2022/23

Hadi kufikia mwezi Novemba, 2022 mikataba **56** yenye thamani ya **Tshs. 21,611,845,585.00** ilisainiwa na ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji kama ifuatavyo.




❖ MPANGO WA KAZI ZA BARABARA NA MADARAJA KWA MWAKA 2022/2023 (*Inaendelea...*)



Aina ya Matengenezo	KM/Na	Kiasi (TZS)
Kawaida (Rm)	640.62	1,911,490,000.00
Sehemu Korofi(SP)	129.18	1,450,904,000
Muda Maalum(PM)	200.6	2,852,070,000.00
Madaraja na Kalvati Mistari	35	1,189,324,200
Jumla		7,403,788,200



❖ UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA 2022/2023(*Inaendelea...*)




MIRADI YA MAENDELEO

Miradi ya Maendeleo kupitia Fedha za Mfuko wa Barabara (Road Fund) kwa Mwaka wa Fedha 2022/2023

- Maboresho **Tunduru - Seed Farm - Kuchile** yenye urefu wa mita 800 katika kiwango cha Lami inayogharimu jumla ya fedha kiasi cha **Tshs. 398,834,400.00** katika Halmashauri ya Manispaa ya Songea, mradi unaendelea na umetekelezwa kwa asilimia 65 mpaka sasa.
- Ujenzi wa barabara ya Luhindo - Mpepo - Darpori katika kiwango cha Changarawe inayogharimu jumla ya fedha kiasi cha **Tshs. 217,150,000.00** katika Wilaya ya Nyasa, mradi unaendelea na umetekelezwa kwa asilimia 100 mpaka sasa.



❖ UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA 2022/2023(*Inaendelea...*)



MIRADI YA MAENDELEO


Miradi Ya Maendeleo Kupitia Fedha Za Mapato Ya Ndani (Ushuru Wa Maegesho) Kwa Mwaka Wa Fedha 2022/2023

➤ Maboresho ya barabara ya Mji mwema kwa kiwango cha Lami km 1.1 yenye thamani ya **Tshs. 497,941,650.00** Halmashauri ya Mji wa Mbinga, mradi umetekelezwa kwa asilimia 95 mpaka

Pia, Wakala wa Barabara za Vijijini na Mijini TARURA Mkoa kwa mwaka huu wa fedha inatekeleza mradi kumi na sita (16) ya maendeleo kupitia Fedha za Mfuko wa Jimbo(Miradi 5) na Tozo(Miradi 11), miradi hiyo inathamani ya TZS. **14,650,000,000.00** na ipo katika hatua mbali mbali za utekelezaji



❖ UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA 2022/2023(*Inaendelea...*)




MIRADI YA MAENDELEO

Miradi Ya Maendeleo Kupitia Fedha Za Serikali Kuu Kwa Mwaka Wa Fedha 2022/2023

Kwa mwaka wa fedha **2022/2023** TARURA Mkoa tumebahatika kupatiwa fedha kutoka serikali kuu kwa lengo la kufanya Matengenezo ya Barabara ya **Luhindo -Mpepo - Darpori** katika Halmashauri ya Nyasa yenye thamani ya **TZS. 750,000,000.00** matengenezo hayo yanahusisha Ujenzi wa barabara kwa kiwango cha Changarawe na madaraja. Hadi kufikia Novemba, 2022 mradi huu umetekelezwa kwa asilimia **55** mpaka sasa



❖ UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA 2022/2023(*Inaendelea...*)



MIRADI YA MAENDELEO


Miradi Ya Maendeleo Kupitia Fedha Za Mapato Ya Ndani (Ushuru Wa Maegesho) Kwa Mwaka Wa Fedha 2022/2023

Wakala wa Barabara za Vijijini na Mijini TARURA Mkoa wa Ruvuma kwa mwaka huu wa fedha inatekeleza mradi mmoja wa maendeleo kupitia Fedha za Mapato ya ndani (Ushuru na Maegesho) katika Wilaya ya Mbinga, mradi huu ni:-

- Maboresho ya barabara ya Mjmwema kwa kiwango cha Lami km 1.1 yenye thamani ya **Tshs. 497,941,650.00** Halmashauri ya Mji wa Mbinga, mradi umetekelezwa kwa asilimia 95 mpaka



❖ UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KWA MWAKA 2022/2023(*Inaendelea...*)



MIRADI YA MAENDELEO


Miradi Ya Maendeleo Kupitia Fedha Za Mapato Ya Ndani (Ushuru Wa Maegesho) Kwa Mwaka Wa Fedha 2022/2023

Wakala wa Barabara za Vijijini na Mijini TARURA Mkoa wa Ruvuma kwa mwaka huu wa fedha inatekeleza mradi mmoja wa maendeleo kupitia Fedha za Mapato ya ndani (Ushuru na Maegesho) katika Wilaya ya Mbinga, mradi huu ni:-

- Maboresho ya barabara ya Mjmwema kwa kiwango cha Lami km 1.1 yenye thamani ya **Tshs. 497,941,650.00** Halmashauri ya Mji wa Mbinga, mradi umetekelezwa kwa asilimia 95 mpaka



❖ MPANGO WA KAZI ZA BARABARA NA MADARAJA KWA MWAKA 2022/2023(*Inaendelea...*)




c: Muhtasari wa Matumizi ya Fedha Mwaka wa Fedha 2022/2023 : -

Jumla ya fedha zilizotumika hadi kufikia Mwezi Disemba ni **TZS. 6,500,903,820** sawa na **asilimia 96** Ya fedha zote zilizopokelewa. Mchanganuo ni kama unavyoonekana hapa chini

• Matengenezo ya barabara na madaraja	=	TZS. 3,185,389,561.09
• Miradi ya Maendeleo	=	TZS. 296,913,720.37
• Miradi ya Jimbo	=	TZS. 0.00
• Fedha za Nyongeza (Tozo)	=	TZS. 2,568,600,539.1
• Fedha Maalum Kutoka Serkali Kuu	=	TZS. 450,000,000.00



❖ MPANGO WA KAZI ZA BARABARA NA MADARAJA KWA MWAKA 2022/2023(*Inaendelea...*)




D: Muhtasari wa Utekelezaji wa baadhi ya Miradi kwa kila Halmashauri.

Na.	HALMASHAURI	JINA LA MRADI	UREFU (KM)	GHARAMA (TZS)	MAELEZO
01	SONGEA MC		1.1	414,430,000.00	Utekelezaji umefikia asilimia 95
			17.1	448,487,200.00	Utekelezaji umefikia asilimia 40
			28	469,467,500.00	Utekelezaji umefikia asilimia 45
	Jumla Ndogo		19.0	1,207,317,200.00	



❖ MPANGO WA KAZI ZA BARABARA NA MADARAJA KWA MWAKA 2022/2023(*Inaendelea...*)




D: Muhtasari wa utekelezaji wa Miradi kwa kila Halmashauri.

Na.	HALMASHAURI	JINA LA MRADI	UREFU (KM)	GHARAMA (TZS)	MAELEZO
02	SONGEEA DC	Ujenzi kwa kiwango cha changarawe barabara ya Kizuka-Mpeta-Muhukuru	30	448,938,000.00	Mradi umekamilika kwa asilimia 100
		Ujenzi kwa Kiwango cha lami (DSD) barabara ya Matomondo-Mlale JKT	4.0		
		Ujenzi kwa Kiwango cha changarawe barabara ya Matomondo-Mlale JKT	19.0	4,000,000,000.00	Utekelezaji unaendelea umefikia 80%



❖ MPANGO WA KAZI ZA BARABARA NA MADARAJA KWA MWAKA 2022/2023(*Inaendelea...*)




D: Muhtasari wa utekelezaji wa Miradi kwa kila Halmashauri.

Na.	HALMASHAURI	JINA LA MRADI	UREFU (KM)	GHARAMA (TZS)	MAELEZO
03	SONGEA DC	Ujenzi wa Daraja(20m) la Mto Muhukuru katika barabara ya Muhukuru Barabani - Mipeta – Kizuka	63	701,796,962.50	Utekelezaji umefikia asilimia 100
	Jumla Ndogo		116.0	5,150,734,963.00	



❖ MPANGO WA KAZI ZA BARABARA NA MADARAJA KWA MWAKA 2022/2023(*Inaendelea...*)




D: Muhtasari wa utekelezaji wa Miradi kwa kila Halmashauri.

Na.	HALMASHAURI	JINA LA MRADI	UREFU (KM)	GHARAMA (TZS)	MAELEZO
03	MBINGA TC	Ujenzi kwa Kiwango cha lami (DSD) barabara ya Hospitali ya Mbuyula-Ikulu	1.0	449,882,640.00	Utekelezaji umefikia asilimia 100 (Umekamilika)
		Matengenezo Maalum katika barabara Km 107.95 na Ujenzi wa Madaraja Madogo 2 (Daraja la Manzese na daraja la Luhangai)	107.95	297,672,900.00	Utekelezaji umefikia asilimia 100 (Umekamilika)
		Matengenezo Maalum katika barabara km 48.64 na Ujenzi wa daraja dogo 1 (Daraja la Tugutu)	48.64	107,230,000.00	Utekelezaji umefikia asilimia 100 (Umekamilika)
	Jumla Ndogo		157.59	854,785,540.00	



❖ MPANGO WA KAZI ZA BARABARA NA MADARAJA KWA MWAKA 2022/2023(*Inaendelea...*)




D: Muhtasari wa utekelezaji wa Miradi kwa kila Halmashauri.

Na.	HALMASHAURI	JINA LA MRADI	UREFU (KM)	GHARAMA (TZS)	MAELEZO
04	MBINGA DC	Ujenzi kwa Kiwango cha lami (DSD) barabara ya Longa-Kipololo-Litoho-Ngumbo	1.0	461,611,400.00	Utekelezaji umefikia asilimia 100 (Umekamilika)
	Jumla Ndogo		1.0	461,611,400.00	



❖ MPANGO WA KAZI ZA BARABARA NA MADARAJA KWA MWAKA 2022/2023(*Inaendelea...*)




D: Muhtasari wa utekelezaji wa Miradi Kwa kila Halmashauri.

Na.	HALMASHAURI	JINA LA MRADI	UREFU (KM)	GHARAMA (TZS)	MAELEZO
05	MADABA DC	Matengenezo Sehemu Korofi katika barabara za Wino-Ifinga-Luhuji, Kipingo-Magingo, Madaba-Maweso-Lukumbulu, NMB Bank Makalavati Juu, Lilondo Stand-Wida. Matengenezo Maalum katika barabara za Madaba-Liti, Kifagulo-Magingo, Kipingo-Nakagange-Mhepai.	34.23	500,000,000.00	Utekelezaji umefikia asilimia 100 (Umekamilika)
		Wino-Ifinga (Changarawe)	15	515,458,000.00	Mradi umekamilika 100%
	Jumla Ndogo		49.23	1,015,458,000.00	



❖ MPANGO WA KAZI ZA BARABARA NA MADARAJA KWA MWAKA 2022/2023(*Inaendelea...*)




D: Muhtasari wa utekelezaji wa Miradi kwa kila Halmashauri.

Na.	HALMASHAURI	JINA LA MRADI	UREFU (KM)	GHARAMA (TZS)	MAELEZO
06	NAMTUMBO DC	Ujenzi wa daraja la Libango (30m)	12.0	638,921,000.00	Awamu ya kwanza umekamilika kwa 100%
		Matengenezo Maalum katika barabara za Luhimbalilo-Maputo-Luhangano na Hanga-Mtyagimbole	16.30	211,850,350.00	Utekelezaji umekamilika kwa 100%.
		Matengenezo Maalum katika barabara za Mji wa Namtumbo na ujenzi wa Box Kalavati katika barabara ya Litola-Njalamatata	9.87	189,243,800.00	Utekelezaji umekamilika kwa 100%.
	Jumla Ndogo		38.17	1,040,015,150.00	



❖ MPANGO WA KAZI ZA BARABARA NA MADARAJA KWA MWAKA 2022/2023(*Inaendelea...*)




D: Muhtasari wa Utekelezaji wa Miradi kwa kila Halmashauri.

Na.	HALMASHAURI	JINA LA MRADI	UREFU (KM)	GHARAMA (TZS)	MAELEZO
07	NYASA DC	Matengenezo Maalum katika barabara za Mji wa Nyasa (Kiwango cha lami DSD)	1.1	473,506,600.00	Utekelezaji umekamilika kwa 100%.
		Matengenezo ya Kawaida katika barabara za Luhindo-Mpepo-Dar Pori,Ndondo-Jangwani-Lulimbo.Matengenezo sehemu Korofi katika barabara za Luhindo-Mpepo-Dar Pori,Mtuha-Liparamba,Kingerikiti-Kikole-Mtipwili,Ndondo-Jangwani-Lulimbo,			



❖ MPANGO WA KAZI ZA BARABARA NA MADARAJA KWA MWAKA 2022/2023(*Inaendelea...*)




D: Muhtasari wa Utekelezaji wa Miradi kwa kila Halmashauri.

Na.	HALMASHAURI	JINA LA MRADI	UREFU (KM)	GHARAMA (TZS)	MAELEZO
		Matengenezo Maalumu katika barabara za Luhindo-Mpepo-Dar Pori, Kingerikiti-Kikole-Mtipwili na Ndondo-Jangwani-Lulimbo	37.7	704,103,000.00	Utekelezaji umekamilika kwa 100%.
		Matengenezo Maalumu katika barabara za Njambe-Ndonga, Bomani-Makaburini, Kilosa, Kilosa-Likwilu-Malini, Kahongi Residence-Mpera Beach, Kilosa-Muhalo na Likwilu-Limbo	5.97	253,380,000.00	Utekelezaji umekamilika kwa 100%.
	Jumla Ndogo		44.77	1,430,989,600.00	



❖ MPANGO WA KAZI ZA BARABARA NA MADARAJA KWA MWAKA 2022/2023(*Inaendelea...*)




D: Muhtasari wa tekelezaji wa Miradi kwa kila Halmashauri.

Na.	HALMASHAURI	JINA LA MRADI	UREFU (KM)	GHARAMA (TZS)	MAELEZO
08	TUNDURU DC	Ujenzi wa daraja katika barabara ya Tuwenacho-Nasya-Mtina		466,892,000.00	Utekelezaji umefikia asilimia 95
		Ujenzi wa barabara za Mji wa Tunduru kwa kiwango cha lami DSD	1.35	476,927,000.00	Utekelezaji umekamilika kwa 100%.
		Ujenzi kwa Kiwango cha Changarawe katika barabara za Mchesi-Lukala-Mbesa na Lukumbo-Lijombo	38.92	595,922,000.00	Utekelezaji umekamilika kwa 100%.
		Ujenzi kwa Kiwango cha Changarawe katika barabara ya Mchoteka-Marumba	16.9	269,900,000.00	Utekelezaji umekamilika kwa 100%.



❖ MPANGO WA KAZI ZA BARABARA NA MADARAJA KWA MWAKA 2022/2023(*Inaendelea...*)




D: Muhtasari wa Utekelezaji wa Miradi kwa kila Halmashauri.

Na.	HALMASHAURI	JINA LA MRADI	UREFU (KM)	GHARAMA (TZS)	MAELEZO
		Ujenzi kwa Kiwango cha Changarawe katika barabara ya Nandembo-Nampungu	27.3	425,620,000.00	Utekelezaji umekamilika kwa 100%.
		Ujenzi kwa kiwango cha lami (DSD) katika barabara za za Tunduru Mjini, Tunduru Hospitali-Kadagala	1.19	496,717,000.00	Utekelezaji umekamilika kwa 100%.
		Ujenzi wa kiwango cha lami DSD barabara ya Tunduru Mjini na ukarabati wa mabega ya barabara katika			



❖ MPANGO WA KAZI ZA BARABARA NA MADARAJA KWA MWAKA 2022/2023(*Inaendelea...*)




D: Muhtasari wa Utekelezaji wa baadhi ya Miradi kwa kila Halmashauri.

Na.	HALMASHAURI	JINA LA MRADI	UREFU (KM)	GHARAMA (TZS)	MAELEZO
		Barabara ya Bus Stand-Mseto-Mkunguni	0.62	450,000,000.00	Utekelezaji umekamilika kwa 100%.
		Jumla Ndogo	86.28	3,181,978,000.00	



UTEKELEZAJI WA KAZI ZA BARABARA NA MADARAJA KWA MWAKA 2022/2023



Muhtasari wa utekelezaji kwa kila Halmashauri hadi kufikia Mwezi Novemba 2022


Na.	HALMASHAURI	UTEKELEZAJI (%) - MAINTENANCE	UTEKELEZAJI (%) - JIMBO	UTEKELEZAJI (%) - TOZO
01	SONGEA MC	65	65	55
02	SONGEA DC	60	55	25
03	MBINGA TC	58	95	75
04	MBINGA DC	62	80	60
05	MADABA DC	60	90	30
06	NAMTUMBO DC	65	75	55
07	NYASA DC	67	64	50
08	TUNDURU DC	55	80	70
	WASTANI - MKOA	61.5	77.5	52.5



❖ CHANGAMOTO NA UTATUZI



❖ CHANGAMOTO NA UTATUZI




CHANGAMOTO

- Kukosekana kwa mizani ya kudhibiti uzito wa magari yenye uzito mkubwa yanayopita kwenye barabara za TARURA na kusababisha uharibifu mkubwa wa barabara na miundombinu yake.
- Upungufu wa magari kwa ajili ya shughuli za ufuatiliaji na usimamiaji wa miradi ya barabara katika Ofisi ya Meneja wa Mkoa na Mameneja wa Wilaya
- Wananchi kuendesha shughuli za kilimo katika maeneo ya hifadhi ya barabara pamoja na kupitisha mifugo yao katika baadhi ya barabara.
- Wananchi kufanya Ujenzi wa nyumba zao katika hifadhi ya barabara



❖ CHANGAMOTO NA UTATUZI



CHANGAMOTO (*Inaendelea*)

- Kuchelewa kwa fedha za utekelezaji wa miradi hususani fedha za mfuko wa jimbo na mfuko wa barabara maendeleo.
- Wananchi kutupa takataka katika mifereji ya barabara hususani Manispaa ya Songea, Mji wa Mbinga na Wilaya ya Tunduru



UTATUZI WA CHANGAMOTO

- Kuendelea kuishauri Serikali kuanzisha mizani ili kudhibiti uzito kwenye barabara za TARURA.
- Kuendelea kuishauri Serikali kuziwezesha kila Halmashauri kuwa na angalau magari mawili ili kurahisisha usimamizi wa miradi na shughuli za Kiutawala.
- Wadau mbalimbali kuendelea kushirikiana na TARURA katika kusimamia matumizi sahihi ya hifadhi za barabara.
- Kuendelea kuikumbusha Serikali kuleta fedha kwa wakati ili kuepusha madeni kwa Serikali.



❖ **PICHA ZA BAADHI YA
MIRADI INAYOENDELEA
KUTEKELEZWA KWA
MWAKA WA FEDHA
2022/2023**

Ujenzi wa barabara
ya lami (Km 1)
katika Mji wa
Mbambabay Wilaya
ya Nyasa.



Barabara ya Mji
Mwema
Halmashauri ya Mji
wa Mbinga
Mji(Wakati wa
Utekelezaji)



**Ujenzi wa Daraja (Meta 25) katika barabara ya
Tuwemacho - Nasya -
Mtina Wilaya ya
Tunduru**



Barabara ya Mji
Mwema
Halmashauri ya
Mbinga Mji baada
ya Kumalizika



Barabara ya
Namasakata –
Naikulu – Lwinda
(Wilaya ya
Tunduru)





Barabara ya Longa
– Kipololo
(Halmashauri ya
Wilaya ya Mbinga)





Ujenzi wa barabara ya Matomondo-Mlale JKT (Km 3.5) kwa Kiwango cha lami Halmashauri ya Wilaya ya Songea.



Ujenzi wa barabara ya
Seedfarm-Kuchile (Km
0.8) kwa kiwango cha
lami Halmashauri ya
Manispaa ya Songea



Ujenzi wa daraja la
mto Mgombezi
(Meta 21)
Halmashauri ya
Wilaya ya Madaba.




Ujenzi wa daraja la
mto Libango (Meta
25) Wilaya ya
Namtumbo





❖ HITIMISHO



TARURA imehakikisha kuwa fedha za Mafuta na Jimbo kwenye bajeti ambazo ni **Tshs. 14,650,000,000.00** katika Mkoa wa Ruvuma zimepelekwa kwenye maeneo ya uzalishaji wa Mahindi, Kahawa, Maharage, Korosho, Tangawizi, shughuli za Uvuvi, maeneo ya Migodi na Viwanda na maeneo ya usalama ili kurahisisha usafirishaji wa mazao na bidhaa ili kuongeza pato la wananchi wa Mkoa wa Ruvuma sambasamba na kurahisisha usafiri kwa wananchi.



***"TARURA Tunakufungulia
barabara kufika kusiko fikika"***

"BARABARA BORA KWA MAENDELEO ENDELEVU"

MWISHO WA UWASILISHAJI

ASANTENI KWA KUNISIKILIZA